

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта «Сеть передачи данных Центр г. Бендеры, II очередь» созданной Приказом ООО «Линксервис» №47 от 05 сентября 2019 года
от 10 сентября 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- председатель – Соколова Н.И., директор ООО «Линксервис»;
- члены Комиссии:
- 1. Локтионов А.А., главный специалист ГАСК МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Бендеры» (на период отпуска Калугарян Е.Н., заместителя начальника МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Бендеры», начальника отдела по ГАСК);
- 2. Магурян В.Ф., инженер связи ИТО ООО «Линксервис»;
- 3. Тофан С.М., проектант ООО «Линксервис»;
- 4. Денисов С.С., технический директор ООО «Линксервис»;
- 5. Якубович М.Г., заведующий отделением гигиены труда ГУЗ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии»;
- 6. Радов И.Ф. старший инспектор внутренней службы отделения ГПН СВПЧ-2 УПО ГУПЧС МВД ПМР
- 7. Клёван С.В., зам. начальника Управления – начальник отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР
- 8. Пермяков В.Г. – главный специалист отдела государственного регулирования связи Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР
- 9. Круковский А.П. – главный специалист отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР
- 10. Гросу Ю.С. - старший инженер службы энергохозяйства МУП "Бендерское троллейбусное управление"

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Калугарян Е.Н., заместителя начальника МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Бендеры», начальника отдела по ГАСК (был представителем)

Малоголовенко Ю.М. – главный специалист отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР

Сухович Е.Л., главный специалист-государственный инспектор Государственной инспекции энергетического надзора Службы государственного надзора МЮ ПМР

ПОВЕСТКА

1. Ознакомление с Приказом ООО "Линксервис" №47 от 05 сентября 2019 года о создании Комиссии;
2. Утверждение сроков работы Комиссии;
3. Утверждение программы работы Комиссии;
4. Разное

РЕШИЛИ:

1. Обсудив объем(список адресов), требующих проверки готовности объектов электросвязи, предложения членов Комиссии:

1.1. Установить срок работы Комиссии – 14 рабочих дней, с 10 сентября 2019 г. по 27 сентября 2019 г.

2. Рассмотрев проект Программы работы Комиссии, предложенный ООО "Линксервис", учитывая доводы членов комиссии о различной степени подведомственности ответственности в вопросе приемки в эксплуатацию построенных объектов электросвязи:

2.2. Предусмотреть в программе работы Комиссии:

- возможность членам Комиссии-представителям разных организаций осуществлять осмотр объектов независимо друг от друга и по своему графику;
- обязательное оперативное оповещение ООО "Линксервис", как в устном так и в письменном порядке, о выявленных замечаниях к объектам.


2.3. Утвердить программу работы Комиссии согласно Приложению к настоящему протоколу

3. Учитывая занятость участников - членов Комиссии, а также различную степень подведомственности ответственности в вопросе приемки в эксплуатацию построенных объектов электросвязи:

3.1. Проводить общие заседания Комиссии-с приглашением всех членов и подписанием соответствующего Протокола, только при возникновении в работе Комиссии разногласий, требующих общего обсуждения и принятия решения либо по иному требованию любого из участников-членов Комиссии.

1. Председатель комиссии, заказчик:

Соколова Н.И., директор ООО «Линксервис»



(подпись)

2. Члены комиссии:

Локтионов А.А., главный специалист ГАСК МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Бендеры» (на период отпуска Калугарян Е.Н., заместителя начальника МУ «Управление архитектуры, градостроительства и землеустройства г. Бендеры», начальника отдела по ГАСК



Магурян В.В., инженер связи ИТО ООО «Линксервис»




Тофан С.М., проектант ООО «Линксервис»



Денисов С.С., технический директор ООО «Линксервис»



Якубович М.Г., заведующий отделением гигиены труда ГУЗ «Бендерский центр гигиены и эпидемиологии»




Радов И.Ф. старший инспектор внутренней службы отделения ГПН СВПЧ-2 УПО ГУПЧС МВД ПМР



Клёван С.В., зам. начальника Управления –начальник отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР




Пермяков В.Г. – главный специалист отдела государственного регулирования связи Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР



Круковский А.П. – главный специалист отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи ПМР



Гросу Ю.С. - старший инженер службы энергохозяйства МУП "Бендерское троллейбусное управление"



Приложение
к Протоколу № 1 от 10 сентября 2019 года
заседания Приёмочной комиссии по приёмке в
эксплуатацию объектов электросвязи проекта
«Сеть передачи данных Центр г. Бендеры, II очередь»,
созданной Приказом
ООО «Линксервис» №47 от 05 сентября 2019 года

**Программа и сроки
работы Приёмочной комиссии по вводу в эксплуатацию объектов электросвязи
в соответствии с проектом «Сеть передачи данных Центр г. Бендеры, II очередь»**

10 сентября 2019 г.

г. Бендеры

Приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта
«Сеть передачи данных Центр г. Бендеры, II очередь», созданной Приказом
ООО «Линксервис» № 47 от «05» сентября 2019 г. (далее-Комиссия) предлагается
следующая программа и сроки работы:

- 1) Дата начала работы Комиссии – 10 сентября 2019 г. 9.00 ч.;
- 2) Дата окончания работы Комиссии – 27 сентября 2019 г. 17.00 ч.;
- 3) Срок проведения комиссии: 14 рабочих дней;
- 4) Ежедневный режим работы: с 9.00 ч. до 17.00 ч., обеденный перерыв с 12.00 ч.-
13.00 ч.
- 5) Перечень мероприятий при работе Комиссии:
а) 10.09.2019 г.:

- ознакомление с приказом о создании Комиссии;
- изучение представленной ООО «Линксервис» документацией членам комиссии,
согласно СНиП 12-01-2015 «Приёмка и ввод в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Общие положения» и Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в
Приднестровской Молдавской Республике, введённых в действие Приказом
Государственной службы связи ПМР №81 от 02 июля 2012 г. (далее - Правила);
-утверждение программы и сроков работы Комиссии;

- адресное посещение мест нахождения объектов электросвязи:

г. Бендеры, Суворова, 108а
г. Бендеры, Суворова, 112
г. Бендеры, 28 Июня, 1
г. Бендеры, Дружбы, 1
г. Бендеры, Гагарина, 29
г. Бендеры, Котовского, 38
г. Бендеры, Котовского, 44а
г. Бендеры, Котовского, 44б
г. Бендеры, Котовского, 44в
г. Бендеры, Котовского, 70
г. Бендеры, Котовского, 72
г. Бендеры, Котовского, 76
г. Бендеры, Котовского, 76а

б) 11.09.2019 г.:

адресное посещение мест нахождения объектов электросвязи:

г. Бендеры, Суворова, 12
г. Бендеры, Суворова, 16
г. Бендеры, Суворова, 18
г. Бендеры, Суворова, 2
г. Бендеры, Суворова, 20
г. Бендеры, Суворова, 2а
г. Бендеры, Суворова, 4/1
г. Бендеры, Тираспольская, 12
г. Бендеры, Тираспольская, 22
г. Бендеры, Шестакова, 29
г. Бендеры, Щорса, 1
г. Бендеры, Щорса, 3
г. Бендеры, Щорса, 7

в) 12.09.2019 г.:

адресное посещение мест нахождения объектов электросвязи:

г. Бендеры, Калинин, 38
г. Бендеры, Калинин, 50а
г. Бендеры, Калинин, 50/3
г. Бендеры, Калинин, 60
г. Бендеры, Дзержинского, 67б
г. Бендеры, Дзержинского, 27
г. Бендеры, Каврига, 1
г. Бендеры, Горького, 12а
г. Бендеры, Горького, 2/1
г. Бендеры, Кирова, 115
г. Бендеры, Коммунистическая, 47
г. Бендеры, Коммунистическая, 51
г. Бендеры, Коммунистическая, 76
г. Бендеры, Коммунистическая, 78
г. Бендеры, Коммунистическая, 82
г. Бендеры, Коммунистическая, 181

г) 13.09.2019 г.:

адресное посещение мест нахождения объектов электросвязи:

г. Бендеры, Советская, 17
г. Бендеры, Советская, 21
г. Бендеры, Советская, 32/1
г. Бендеры, Советская, 34а
г. Бендеры, Советская, 35
г. Бендеры, Советская, 35а
г. Бендеры, Советская, 4
г. Бендеры, Советская, 43
г. Бендеры, Советская, 46
г. Бендеры, Советская, 47
г. Бендеры, Советская, 64
г. Бендеры, Лазо, 18/1
г. Бендеры, Лазо, 20
г. Бендеры, Лазо, 20/1
г. Бендеры, Ленина, 21

г. Бендеры, Ленина, 8
г. Бендеры, Маяковского, 15
г. Бендеры, Маяковского, 17
г. Бендеры, Мичурина, 14
г. Бендеры, Пушкина, 24а

д) 16.09 – 27.09.2019 г. – срок для адресного посещения объектов электросвязи, которые, возможно, не были посещены для изучения в предшествующие дни, составления и подписания членами приёмочной комиссией акта комплексного опробования и акта приёмки законченного строительством объекта.

5) Исходя из подведомственности ответственности каждого участника комиссии, при работе членов комиссии допускается:

а) отклонение от сроков и списков адресного посещения объектов электросвязи в пределах общего срока проведения комиссии, с учетом необходимости подготовки соответствующих заключительных документов;

б) адресное посещение объектов электросвязи членами комиссии от одного органа-представителя независимо от их посещения иными членами комиссии.

6) Возникающие у членов Комиссии при адресном посещении объектов электросвязи замечания, доводятся ООО "Линксервис" в целях оперативного устранения в период работы Комиссии в устном порядке в день осмотра и в письменном режиме не позднее дня, следующего за днем осмотра.

7) По согласованию членов Комиссии, работа Комиссии может быть закончена досрочно.

С программой и сроками работы Комиссии по приёму в эксплуатацию законченных строительством объектов электросвязи проекта «Сеть передачи данных Центр г. Бендеры, II очередь» ознакомлены, согласны, замечаний нет:

1. Председатель комиссии, заказчик:

Соколова Н.И., директор ООО «Линксервис»


(подпись)

2. Члены комиссии:

- от местного государственного органа исполнительной власти:

Калугарян Е.Н., заместитель начальника
МУ «Управление архитектуры, градостроительства
и землеустройства г. Бендеры»,
начальник отдела по ГАСК


(подпись)

- от подрядчика/заказчика (ООО «Линксервис»):


Магурян В.Ф., инженер связи
ИТО ООО «Линксервис».


(подпись)

Тофан С.М., проктант ООО «Линксервис»


(подпись)

Денисов С.С., технический директор
ООО «Линксервис»


(подпись)

-от органов государственного санитарного надзора:
Якубович М.Г., заведующий отделением
гигиены труда ГУЗ «Бендерский
центр гигиены и эпидемиологии»


(подпись)

-от органов государственного пожарного надзора:
Радов И.Ф., старший инспектор внутренней
службы отделеия ППН СВПЧ-2
УПО ГУЛЧС МВД ПМР


(подпись)

-от Государственной службы связи ПМР:
Клёван С.В., зам. начальника Управления –
начальник отдела радиочастотных и
номерных ресурсов Управления
государственного регулирования
и ресурсов связи


(подпись)

Пермяков В.Г. – главный специалист
отдела государственного регулирования
связи Управления государственного
регулирования и ресурсов связи

Малоголенко Ю.М. – главный специалист
отдела радиочастотных и номерных ресурсов
Управления государственного
регулирования и ресурсов связи

(подпись)

Круковский А.П. – главный специалист
отдела радиочастотных и номерных
ресурсов Управления государственного
регулирования и ресурсов связи


(подпись)

-от Службы государственного надзора МЮ ПМР:
Сухович Е.Л., главный специалист -
государственный инспектор
Государственной инспекции
энергетического надзора

(подпись)

(подпись)

-от МУП "Бендерское троллейбусное управление":
Гроус Ю.С. - старший инженер службы
энергохозяйства


(подпись)