

**Заключение о нарушениях
по результатам работы в приемочной комиссии
(представителей Государственной службы связи
Приднестровской Молдавской Республики)**

Клеван С.В. - заместитель начальника Управления - начальник отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи;

Малоголовенко Ю.М. - главный специалист отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи;

Круковский А.П. - главный специалист отдела радиочастотных и номерных ресурсов Управления государственного регулирования и ресурсов связи;

Пермяков В.Г. - главный специалист отдела государственного регулирования связи Управления государственного регулирования и ресурсов связи,

(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании «Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской республике» (утверждены Приказом Государственной службы связи ПМР от 02.07.2012 г. № 81; САЗ 12-33) в действующей редакции, СНиП 12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения» (введены в действие Приказом Министерства экономического развития ПМР от 13.03.2015 г. № 89; САЗ 15-14) в действующей редакции,

в соответствии с решением заказчика - Приказом ООО «Линксервис» от 05.09.2019 г. № 47 «О создании Приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов электросвязи проекта «Сеть передачи данных м-на Центр г. Бендеры, II очередь»», с дополнением, внесенным Приказом ООО «Линксервис» от 10.09.2019 г. № 49,

(дата, номер и название документа, определяющего состав приёмочной комиссии)

в период с 10 сентября 2019 года по 27 сентября 2019 года проведена проверка выполнения заказчиком ООО «Линксервис»

(название организации)

требований действующих нормативных документов при вводе в эксплуатацию объекта электросвязи

«Сеть передачи данных м-на Центр г. Бендеры, II очередь»»,

(название объекта электросвязи)

построенного (реконструированного) по проекту (типовому проекту, иной документации) Рабочий проект № 01/19 «Сеть передачи данных м-на Центр г. Бендеры, II очередь»»,

(название проекта, типового проекта, или иной документации)

и установлено следующее:

1. Результаты обследования вводимого в эксплуатацию объекта электросвязи:

а) соответствие вводимого в эксплуатацию объекта электросвязи утвержденному проекту (типовому проекту, иной документации):

1) принимаемый объект не соответствует рабочему проекту на участках принимаемого объекта, указанных:

- в пунктах 2, 4 «Замечаний членов приемочной комиссии от Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики по итогам третьего дня работы комиссии (18 сентября 2019 года)» (далее в ссылках на соответствующие замечания применяется сокращение «Замечания от (с указанием даты)» - заверенные копии замечаний прилагаются к настоящему Заключению);

- в подпункте «а» пункта 2, подпункте «а» пункта 4, подпункте «а» пункта 6, подпунктах «а», «б» пункта 7 Замечаний от 20 сентября 2019 года;

- в пунктах 1 - 13 Замечаний от 24 сентября 2019 года;

2) принимаемый объект не соответствует исполнительной документации (рабочим чертежам) на участках принимаемого объекта, указанных выше в подпункте 1 настоящего Заключения, а также:

- в пункте 1, подпункте «в» пункта 3 Замечаний от 18 сентября 2019 года;

- в пункте 1 Замечаний от 20 сентября 2019 года;

3) принимаемый объект не соответствует техническим нормам и правилам строительства объектов электросвязи, соблюдение которых необходимо при реализации рабочего проекта (следовательно, отклонения от этих норм и правил следует считать отклонением и от рабочего проекта), на участках принимаемого объекта, указанных:

- в подпункте 6 пункта 3, пунктах 5 – 7 Замечаний от 13 сентября 2019 года;

- в пунктах 2 - 4 Замечаний от 18 сентября 2019 года;

- в подпункте «в» пункта 2, подпункте «б» пункта 4, подпункте «б» пункта 6, подпункте «г» пункта 7 Замечаний от 20 сентября 2019 года;

- в подпункте «б» пункта 7, подпункте «б» пункта 8, подпункте «б» пункта 9, подпункте «б» пункта 10, подпункте «б» пункта 12 Замечаний от 24 сентября 2019 года;

4) комиссия не имеет возможности установить соответствие принимаемого объекта рабочему проекту и (или) исполнительной документации по причине отсутствия должной организации заказчиком адресного обследования членами комиссии некоторых участков (сегментов) принимаемого объекта, а именно, находящихся по следующим адресам их расположения:

- ул. Ленина, д. 21;

- ул. Лазо, д. 20;

- ул. Коммунистическая, д. 181;

- ул. Кирова, д. 115;

- ул. Горького, д. 2/1, д. 12-а;

- ул. Кавриаго, д. 1;

- ул. Дзержинского, д. 27, д. 67-б.

Кроме того, заказчик не обеспечил членам комиссии доступ на участки (сегменты) принимаемого объекта по адресам, указанным:

- в пункте 3 Замечаний от 13 сентября 2019 года; в подпункте «б» пункта 2, пункте 3, подпункте «в» пункта 7 Замечаний от 20 сентября 2019 года; в подпункте «б» пункта 8 Замечаний от 24 сентября 2019 года;

5) комиссия считает возможным считать объектами I-й очереди объекты электросвязи, упомянутые в рабочем проекте как ранее введенные в эксплуатацию, к которым подключаются участки принимаемого объекта, а именно следующие:

- «Районная ВОЛС микрорайон Центр» (Акт приемки от 5 мая 2015 года);

- «Районная ВОЛС микрорайон Кавказ» (Акт приемки от 1.12.2014 г.);

- «Магистральная сеть передачи данных г. Бендеры» (Акт приемки от 11.11.2013 г.).

Подключение некоторых участков принимаемого объекта, в частности, внутридомовых сетей, находящихся по адресу ул. Индустриальная д. 91, д. 95, никак не отражено в рабочем проекте и исполнительной документации. Территориально эти участки расположены на м-не «Шелковый» г. Бендеры, поэтому к упомянутым объектам I-й очереди эти участки отношения могут и не иметь. Данные обстоятельства и меры по устранению указанного недостатка приведены в пункте 1 Замечаний от 24 сентября 2019 года;

б) соответствие видов услуг, для предоставления которых предназначен вводимый объект электросвязи, по лицензируемым видам деятельности, имеющимся у оператора электросвязи согласно его лицензиям:

соответствуют;

в) соответствие результатов испытаний (измерений), проведенных на вводимом в эксплуатацию объекте электросвязи, требованиям нормативных документов в области электросвязи либо технической документации производителя:

не соответствуют - в части исполнительной документации, а именно, в протоколах измерений суммарного оптического затухания ОВ смонтированных ВОЛС (результаты указанных измерений приведены исполнителем в протоколах измерения, имеющих некорректное название «Протокол № _____ измерения затухания неразъемного соединения оптического волокна»), в частности в протоколах, указанных:

- в подпункте «б» пункта 1 Замечаний от 18 сентября 2019 года;
- в подпункте 3 подпункта «а» пункта 13 Замечаний от 24 сентября 2019 года.

2. Результаты проверки наличия документов:

а) комиссия выявила отсутствие документации (либо неполный её состав), указанной в пунктах 8, 9 Замечаний от 10 сентября 2019 года, а также исполнительной документации, указанной в подпункте 4 подпункта «а» пункта 1 Замечаний от 18 сентября 2019 года и в пункте 10 Замечаний от 10 сентября 2019 года. в частности следующей:

- схем расположения (прокладки) ВОК, проложенных по зданиям;
- спецификации на оборудование и средства связи (кабельной продукции);
- сертификата соответствия на медиаконвертер 3к;

б) в исполнительной документации (на рабочих чертежах) отметка исполнителя о соответствии рабочему проекту выполненных строительно-монтажных работ по многим участкам принимаемого объекта не соответствует действительности, а именно, фактически выполненные работы имеют отклонения от рабочего проекта (указано выше в подпункте 2 подпункта «а» пункта 1 настоящего Заключение).

3. Выводы о возможности приемки объекта электросвязи в эксплуатацию:

Признать объект электросвязи «Сеть передачи данных м-на Центр г. Бендеры. II не подготовленным к приёмке в эксплуатацию.

Приложения к настоящему Заключению:

- 1) заверенная копия Замечаний от 10 сентября 2019 года – на 1 л.;
- 2) заверенная копия Замечаний от 13 сентября 2019 года – на 5 л.;
- 3) заверенная копия Замечаний от 18 сентября 2019 года – на 4 л.;
- 4) заверенная копия Замечаний от 20 сентября 2019 года – на 4 л.;
- 5) заверенная копия Замечаний от 24 сентября 2019 года – на 7 л..

Представители Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики:

заместитель начальника УГРРС,

начальник отдела РНР УГРРС

(должность)


(подпись)

С.В. Клеван
(ФИО)

главный специалист отдела РНР УГРРС


(должность)


(подпись)

Ю.М. Малоголовенко
(ФИО)

главный специалист отдела РНР УГРРС

(должность)


(подпись)

А.П. Круковский
(ФИО)

главный специалист отдела ГРС УГРРС

(должность)


(подпись)

В.Г. Пермяков
(ФИО)


«27» сентября 2019 года.

Заключение составлено в двух экземплярах:

1-й экз. - в ООО «Линксервис»;

2-й экз. - в Государственную службу связи Приднестровской Молдавской Республики.

Заключение получил(а) «27» 09 2019 года


(подпись)

Соломонов Н.И.
(Ф.И.О.)