

АКТ
КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

" 10 " марта 2016 г.

г. Бендеры

Приемочная комиссия, назначенная ООО «Линксервис» приказом № 16 от 09 марта 2016г.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя заказчика (застройщика): Тарасовой Ларисы Борисовны директор ООО «Линксервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

и членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика:
Савка Сергей Георгиевича прораб ООО «Линксервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:
Тофан Светланы Михайловны инженер-проектировщик ООО «Линксервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственного санитарно-эпидемиологического контроля:
Кирста Дмитрия Григорьевича главврач БЦГиЭ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственного пожарного надзора:
Жуматий Игорь Евгеньевич подполковник внутренней службы Вр.и.о. начальника СВПЧ-2 МВД ПМР
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Государственного промышленного строительного и энергетического надзора:
Ильяшенко Н.А. начальник службы Государственного надзора ПМР
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Других заинтересованных органов надзора (контроля) и организаций:
Клеван С.В., зам.начальника Управления государственного регулирования в области связи главного управления связи
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Пекельняк Н.Н., зам. начальника управления государственной политики в области информационных технологий Главного управления связи – начальника отдела развития инфраструктуры взаимодействия информационного общества
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: шасси для медиаконвертеров D-Link DMC-1002, коммутатор Edge-Core 3528M, коммутатор 3-го уровня Juniper EX3200-24T, маршрутизатор Juniper MX5, маршрутизатор Juniper MX80, сервера SUPERMICRO в кол-ве 6 шт.
(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата)

в соответствии с Актом индивидуального испытания оборудования № 1 от 19.02.2016 г.
(при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированное по адресу: г. Бендеры, ул. Советская, 54б.
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав «Центральный узел»
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пуско-наладочные работы, совместно с коммуникациями с "18" февраля 2016 г. по "19" февраля 2016 г.

в течение: 48 часов
(дни или часы)

в соответствии с установленным заказчиком порядком и по Акту индивидуального испытания оборудования №1 от 19.02.2016 г.
(наименование документа, по которому проводилось комплексное опробование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено: ООО «Линксервис»
(наименования организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ___ к акту) выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки, устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении ___ к акту.

Решение приемочной комиссии:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период и приняты в эксплуатацию с "10" марта 2016 г.

Председатель приемочной комиссии: Тарасова Л.Б.

(подпись)

Члены приемочной комиссии:

Савка С.Г.

(подпись)

Тофан С.М.

(подпись)

Кирста Д.Г.

(подпись)

Жуматий И.Е.

(подпись)

Клеван С.В.

(подпись)

Пекельняк Н.Н.

(подпись)

Ильяшенко Н.А.

(подпись)

