

## АКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

выполненного в серверной ООО «Линксервис», г.Бендеры, ул. Советская 54б  
(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. Бендеры

«19» февраля 2016 г.

**Комиссия в составе представителей:**

заказчика ООО «Линксервис», технический директор Луценко В.В.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генерального подрядчика ООО «Линксервис», начальник ИТО Жосан Д.А.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)


составила акт о том, что нижеследующее оборудование:

Номер п.п.	Наименование	Примечание
1	Шасси для медиаконвертеров D-Link DMC-1002	Шасси на 16 медиаконвертеров
2	Коммутатор Edge-Core 3528M	
3	Коммутатор Edge-Core 3528M	
4	Коммутатор 3 уровня Juniper EX3200-24T	
5	Коммутатор 3 уровня Juniper EX3200-24T	
6	Маршрутизатор Juniper MX5	
7	Маршрутизатор Juniper MX80	
8	Источник бесперебойного питания APC SmartUPS 1000	
9	Источник бесперебойного питания APC SmartUPS 3000	
10	Источник бесперебойного питания APC SmartUPS 3000	
11	Сервер Supermicro	Файловый сервер
12	Сервер Supermicro	Шейпер
13	Сервер Supermicro	Сервер WWW, DNS
14	Сервер Supermicro	Сервер ACP
15	Сервер Supermicro	Сервер RADIUS
16	Сервер Supermicro	Сервер Cacti, DNS

прошло тестовую эксплуатацию в течение **48 часов**.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его монтажу и настройке, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика

  
(подпись)

Представитель генерального подрядчика

  
(подпись)