

ООО "Линксервис"

MD3200 Приднестровье, г.Бендеры, ул. Советская 54 б.

р/сч. 2212110000000711

в ЗАО "Агропромбанк" г.Бендеры, КУБ 11

ф/к. 0300041126

тел./факс: +373(552)7-82-10

e-mail: info@links.md

http://www.links.md

31.05.2019 № 293
на № _____ от _____

Об устранении замечаний

И.О. начальника
Государственной службы связи
ПМР
Беляеву В.М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Во исполнение предписания по устранению замечаний касающихся технических норм прокладки линий связи, изложенных в подпункте в), пункта 2.1, раздела 2 Представления №2 от 18 апреля 2019 г., которые необходимо было выполнить до 1 июня 2019 года, сообщаю о завершении выполнения следующих работ:

- ТП БТУ по ул. Индустриальной – кабели были переложены с натяжением и с запасами, также вводы в помещение были введены с применением защитных втулок (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте б) пункта 2 Акта проверки Государственной службы связи № 4 от 18 апреля 2019 года, далее – Акт);
- ул. Кишинёвская, 83б – кабель был переложен через техническую трубку в помещение абонента (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте а) пункта 3.2 Акта);
- ул. Калинина, 1а – ввод кабеля в здание был организован при помощи кронштейна, закреплённого к стене (в рамках устранения замечаний, изложенных в части 1) подпункта в) пункта 3.2 Акта);
- ул. Ленина, 31 – необходимый габарит между кабелем связи и кабелем электроснабжения был обеспечен ремонтной бригадой ГУП «ЕРЭС», после звонка в соответствующую аварийную службу, путем закрепления кабеля электроснабжения принадлежащего ГУП «ЕРЭС» (в рамках устранения замечаний, изложенных в части 2) подпункта в) пункта 3.2 Акта);
- ул. Суворова, 3 – Суворова, 2а – кабель был закреплён к несущему тросу на всём участке пролёта (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте а) пункта 3.7 Акта, выполнено в процессе проверки);
- ул. Суворова, 2 – Суворова, 2а – кабель был переложен с соблюдением необходимых габаритов между кабелем связи и газопроводной трубой (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте б) пункта 3.7 Акта);

- ул. Суворова, 2 – кабель был закреплён к стене и защищён (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте в) пункта 3.7 Акта);
- ул. Суворова, 12 – ввод кабеля в здание был организован при помощи стоечной опоры; кабель был подвязан к тросу и защищён на фасаде здания (в рамках устранения замечаний, изложенных в положении 1 подпункта г) пункта 3.7 Акта);
- ул. Б. Восстания, 5 (ЗАО «РП БМЗ») – оптический кабель, проходящий через декоративные панели, был дополнительно защищён металлорукавом, исключая механическое воздействие на кабель; ввод кабеля с помощью кронштейна был выполнен ещё при первоначальном подключении до монтажа декоративных панелей (в рамках устранения замечаний, изложенных в положении 2 подпункта г) пункта 3.7 Акта);
- ул. 40 лет Победы, 17 – ввод кабеля в здание был выполнен при помощи кронштейна, закреплённого к стене (в рамках устранения замечаний, изложенных в положении 3 подпункта г) пункта 3.7 Акта);
- ул. Б. Восстания, 15 (ГУКП «ПЖД») – ввод кабеля в здание выполнен с помощью кронштейна, закреплённого к стене (в рамках устранения замечаний, изложенных в положении 4 подпункта г) пункта 3.7 Акта);
- ул. Суворова, 20 – кабель был закреплён к стене при помощи кронштейна (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте д) пункта 3.7 Акта);
- ул. Гагарина, 16 (пункт е) пункта 3.7 Акта): по данному адресу линий связи ООО «Линксервис» нет и никогда не было. Ввиду того, что, скорее всего, подразумевался адрес ул. Котовского, 38, монтажной бригадой ООО «Линксервис» кабель был закреплён к стене при помощи кронштейна, при этом кабель не касается края кровли;
- ул. Гагарина, 29 – кабель был защищён, также кабель в стене проложен с применением защитной втулки (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте ж) пункта 3.7 Акта);
- ул. Мичурина, 14 – кабели связи, проложенные внутри здания на высоте менее 2,3 м от пола, были защищены от механических воздействий; были выдержаны расстояния между кабелями связи и кабелями электроснабжения (в рамках устранения замечаний, изложенных в части 2 подпункта з) пункта 3.7 Акта);
- ул. Калинина, 38 (МУП «ЖЭУК») – кабель при вводе в здание был переложён, при этом был соблюлён необходимый минимальный радиус изгиба оптического кабеля (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте и) пункта 3.7 Акта);
- ул. Ермакова, 3а (ООО «Шинный центр») – кабель был переложён по наружной стене, при этом были выдержаны необходимые габариты между кабелем связи и кабелем электроснабжения (в рамках

устранения замечаний, изложенных в подпункте к) пункта 3.7 Акта);

- ул. Суворова, 112 (ЗАО «ЖБИ-7») – ввод кабеля в здание выполнен в соответствии с пунктом 8 раздела 10 «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи»; была произведена дополнительная защита кабеля (в рамках устранения замечаний, изложенных в подпункте л) пункта 3.7 Акта).

Замечания, указанные в подпункте в) пункта 2.1 вышеупомянутого Представления, были устранены до 01 июня 2019 года, за исключением спила ветвей в г. Бендеры и г. Тирасполь. Спил веток в г. Бендеры выполнен частично (везде в рамках замечаний, кроме ул. Б. Восстания), и приостановлен в соответствии с письмом №01-3/557 от 28.05.2019 г. от МУ «УЖКХ» г. Бендеры и общими ограничениями по спилу веток в период с 15 апреля по 15 октября. По вопросам спила веток в г. Тирасполь ожидается решение Государственной администрации г. Тирасполь.

Вр.и.о. директора



Луценко В.В.